ENERGI DEPOT S.A. DE C.V.

Programa Anual de Operación y Mantenimiento 2026

Fecha de inicio: 01/01/2026
Fecha de terminación: 31/12/2026

ÁREA	ACTIVIDAD	FRECUENCIA		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
ALMACENAMIENTO																																																							
	RECIPIENTES GAS																																																						
	Inspección de pintura	Semestral	PROGRAMADO	√																									√																										
			REALIZADO																																																				
	Inspeccion visual del estado del recipiente (corrocion interna, externa y daños)	Semestral	PROGRAMADO	√																									√																										
			REALIZADO																																																				
	Inspección de válvulas de exceso de flujo	Anual	PROGRAMADO																																													√							
			REALIZADO																																																				
	Revisión del funcionamiento de las válvulas de bloqueo de líquidos	Semestral	PROGRAMADO	√																									√																										
			REALIZADO																																																				
	Revisión del funcionamiento de las válvulas de bloqueo de vapores	Semestral	PROGRAMADO	√																									√																										
			REALIZADO																																																				
	Inspección de válvulas multiport	Anual	PROGRAMADO																																													√							
			REALIZADO																																																				
	Revisión del funcionamiento del Indicador de nivel	Anual	PROGRAMADO												√																																								
			REALIZADO																																																				
	Prueba de los instrumentos de monitoreo y operación del recipiente	Semestral	PROGRAMADO	√																									√																										
			REALIZADO																																																				
	Inspección visual de cimentaciones y sistemas de soporte para tuberías y equipos de gas	Semestral	PROGRAMADO	√																									√																										
			REALIZADO																																																				
	Medición de espesores	Cada 10 años	PROGRAMADO																																																				
			REALIZADO																																																				
	Inspección de fugas en conexiones	Trimestral	PROGRAMADO	√												√													√													√													
			REALIZADO																																																				
	RECIPIENTE CISTERNA																																																						
	Inspección de pintura	Semestral	PROGRAMADO	√																									√																										
			REALIZADO																																																				
	Revisión del funcionamiento del Indicador de nivel	Anual	PROGRAMADO											√																																									
			REALIZADO																																																				
	Inspección visual de cimentaciones y sistema de soporte	Semestral	PROGRAMADO	√																									√																										
			REALIZADO																																																				
	Inspección de fugas en conexiones	Trimestral	PROGRAMADO						√												√													√													√								
			REALIZADO																																																				
COMPRESORES																																																							
	Lubricación	Mensual	PROGRAMADO	√				√				√				√				√				√				√				√				√				√				√				√				√			
			REALIZADO																																																				
	Inspección de condiciones de las bandas	Mensual	PROGRAMADO	√				√				√				√				√				√				√				√				√				√				√				√				√			
			REALIZADO																																																				
	Inspección de manómetros de entrada y salida	Semestral	PROGRAMADO							√																										√																			
			REALIZADO																																																				
	Inspección de fugas en conexiones	Trimestral	PROGRAMADO							√												√													√													√							
			REALIZADO																																																				
	Inspección de cimentaciones y sistema de soporte para tubería y equipos de gas	Semestral	PROGRAMADO		√																										√																								
			REALIZADO																																																				
	Inspección de válvulas de bloqueo de entrada y salida de vapores	Semestral	PROGRAMADO							√																										√																			
			REALIZADO																																																				

Programa Anual de Operación y Mantenimiento 2026

Fecha de inicio: 01/01/2026

Fecha de terminación: 31/12/2026

ÁREA	ACTIVIDAD	FRECUENCIA		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
BOMBAS																																																							
	Lubricación	Mensual	PROGRAMADO	√				√				√				√				√				√				√				√				√				√				√				√				√			
			REALIZADO																																																				
	Inspección de condiciones de las bandas	Mensual	PROGRAMADO	√				√				√				√				√				√				√				√				√				√				√				√				√			
			REALIZADO																																																				
	Inspección de fugas en conexiones	Trimestral	PROGRAMADO								√												√													√													√						
			REALIZADO																																																				
	Inspección visual de cimentaciones y sistemas de soporte para tuberías y equipos de gas	Semestral	PROGRAMADO		√																										√																								
			REALIZADO																																																				
	Revisión del funcionamiento de la válvula modulante	Semestral	PROGRAMADO		√																										√																								
			REALIZADO																																																				
PATÍN DE MEZCLA																																																							
	Inspección del medidor	Semestral	PROGRAMADO									√																										√																	
			REALIZADO																																																				
	Revisión del funcionamiento de la válvula modulante	Semestral	PROGRAMADO									√																										√																	
			REALIZADO																																																				
	Calibración del transmisor de presión	Semestral	PROGRAMADO									√																										√																	
			REALIZADO																																																				
	Calibración del transmisor de temperatura	Semestral	PROGRAMADO									√																										√																	
			REALIZADO																																																				
	Inspección visual de cimentaciones y sistemas de soporte para tuberías y equipos de gas	Semestral	PROGRAMADO		√																										√																								
			REALIZADO																																																				
	Limpieza del filtro "Y"	Semestral	PROGRAMADO	√																										√																									
			REALIZADO																																																				
RECEPCIÓN																																																							
	ISLAS																																																						
	Inspección del medidor	Semestral	PROGRAMADO																√																										√										
			REALIZADO																																																				
	Limpieza del filtro "Y"	Anual	PROGRAMADO																										√																										
			REALIZADO																																																				
	Revisión del funcionamiento de la válvula modulante	Semestral	PROGRAMADO																√																										√										
			REALIZADO																																																				
	Prueba hidrostática de mangueras	Semestral	PROGRAMADO																√																										√										
			REALIZADO																																																				
	Inspección visual de mangueras	Semanal	PROGRAMADO	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
			REALIZADO																																																				
	Inspección de fugas en conexiones	Trimestral	PROGRAMADO			√												√													√													√											
			REALIZADO																																																				
	Inspección de manómetros	Semestral	PROGRAMADO															√																										√											
			REALIZADO																																																				
	Calibración del transmisor de presión	Semestral	PROGRAMADO															√																										√											
			REALIZADO																																																				
	Calibración del transmisor de temperatura	Semestral	PROGRAMADO															√																										√											
			REALIZADO																																																				
	Inspección visual de cimentaciones y sistemas de soporte para tuberías y equipos de gas	Semestral	PROGRAMADO		√																										√																								
			REALIZADO																																																				
	Inspección de tierra física y SCULLY	Trimestral	PROGRAMADO			√												√													√													√											
			REALIZADO																																																				

El original de este documento se encuentra firmado y archivado en la Gerencia de Operaciones

Programa Anual de Operación y Mantenimiento 2026

Fecha de inicio: 01/01/2026

Fecha de terminación: 31/12/2026

ÁREA	ACTIVIDAD	FRECUENCIA		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
SUMINISTRO																																																							
	ISLAS																																																						
	Inspección del medidor	Semestral	PROGRAMADO																√																										√										
			REALIZADO																																																				
	Limpieza del filtro	Anual	PROGRAMADO																										√																										
			REALIZADO																																																				
	Revisión del funcionamiento de la válvula modulante	Semestral	PROGRAMADO																√																										√										
			REALIZADO																																																				
	Prueba hidrostática de mangueras	Semestral	PROGRAMADO																√																										√										
			REALIZADO																																																				
	Inspección visual de mangueras	Diario	PROGRAMADO	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
			REALIZADO																																																			
	Inspección de fugas en conexiones	Trimestral	PROGRAMADO			√												√													√													√											
			REALIZADO																																																				
	Inspección de manómetros	Semestral	PROGRAMADO															√																										√											
			REALIZADO																																																				
	Calibración del transmisor de presión	Semestral	PROGRAMADO															√																										√											
			REALIZADO																																																				
	Calibración del transmisor de temperatura	Semestral	PROGRAMADO															√																										√											
			REALIZADO																																																				
	Inspección visual de cimentaciones y sistemas de soportes para tuberías y equipos de gas	Semestral	PROGRAMADO		√																										√																								
			REALIZADO																																																				
	Inspección de tierra física y SCULLY	Trimestral	PROGRAMADO			√												√													√													√											
			REALIZADO																																																				
SISTEMAS DE SEGURIDAD																																																							
	SISTEMA CONTRA INCENDIO																																																						
	Inspección de tanque de almacenamiento de agua	Trimestral	PROGRAMADO	√												√													√													√													
			REALIZADO																																																				
	Revisión del funcionamiento de la bomba Jockey	Mensual	PROGRAMADO		√				√				√				√				√				√				√				√				√				√				√				√				√		
			REALIZADO																																																				
	Revisión del funcionamiento de la bomba diesel 1	Mensual	PROGRAMADO		√				√				√				√				√				√				√				√				√				√				√				√				√		
			REALIZADO																																																				
	Revisión del funcionamiento de la bomba diesel 2	Mensual	PROGRAMADO		√				√				√				√				√				√				√				√				√				√				√				√				√		
			REALIZADO																																																				
	Revisión del funcionamiento de la bomba eléctrica	Mensual	PROGRAMADO		√				√				√				√				√				√				√				√				√				√				√				√				√		
			REALIZADO																																																				
	Revisión del funcionamiento de hidrantes	Mensual	PROGRAMADO		√				√				√				√				√				√				√				√				√				√				√				√				√		
			REALIZADO																																																				
	Inspección de extintores	Mensual	PROGRAMADO		√				√				√				√				√				√				√				√				√				√				√				√				√		
			REALIZADO																																																				
	Inspección de los sistemas de soporte de los anillos del SCI	Semestral	PROGRAMADO		√																										√																								
			REALIZADO																																																					
	Inspección y prueba del sistema contra incendios	Quincenal	PROGRAMADO	√		√		√		√		√		√		√		√		√		√		√		√		√		√		√		√		√		√		√		√		√		√		√		√		√		√	
			REALIZADO																																																				

ENERGI DEPOT S.A. DE C.V.

Programa Anual de Operación y Mantenimiento 2026

Fecha de inicio: 01/01/2026
Fecha de terminación: 31/12/2026

ÁREA	ACTIVIDAD	FRECUENCIA		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
	SENSORES																																																						
	Inspección de sensores de gas área estacionamiento	Anual	PROGRAMADO																											√																									
			REALIZADO																																																					
	Inspección de sensores de gas área de recepción	Anual	PROGRAMADO																											√																									
			REALIZADO																																																					
	Inspección de sensores de gas área almacenamiento	Anual	PROGRAMADO																											√																									
			REALIZADO																																																					
	Inspección de sensores de gas en área de suministro	Anual	PROGRAMADO																											√																									
			REALIZADO																																																					
	Inspección de sensores de fuego en planta	Anual	PROGRAMADO																											√																									
			REALIZADO																																																					
	BOTONERAS																																																						
	Inspección de botones de paro de emergencia	Mensual	PROGRAMADO				√				√				√				√				√				√				√				√				√				√				√				√				√
			REALIZADO																																																					
	Estación de jalón (incendio y abandono de planta)	Mensual	PROGRAMADO				√				√				√				√				√				√				√				√				√				√				√				√				√
			REALIZADO																																																					
	VÁLVULAS DE PARO DE EMERGENCIA																																																						
	Válvulas corte línea butano	Mensual	PROGRAMADO				√				√				√				√				√				√				√				√				√				√				√				√				√
			REALIZADO																																																					
	Inspección de válvula corte línea propano	Mensual	PROGRAMADO				√				√				√				√				√				√				√				√				√				√				√				√				√
			REALIZADO																																																					
	Inspección de válvula corte línea gas LP	Mensual	PROGRAMADO				√				√				√				√				√				√				√				√				√				√				√				√				√
			REALIZADO																																																					
	Inspección de válvula corte línea butano (ROJA)	Mensual	PROGRAMADO				√				√				√				√				√				√				√				√				√				√				√				√				√
			REALIZADO																																																					
	Inspección de válvula corte línea propano (ROJA)	Mensual	PROGRAMADO				√				√				√				√				√				√				√				√				√				√				√				√				√
			REALIZADO																																																					
	Fuentes de potencia eléctrica de emergencia																																																						
	Revisión y prueba de las plantas de emergencia	Mensual	PROGRAMADO	√				√				√				√				√				√				√				√				√				√				√				√				√			
			REALIZADO																																																					
	Predio del sistema de almacenamiento de gas LP																																																						
	Inspección visual del estado del predio	Mensual	PROGRAMADO	√				√				√				√				√				√				√				√				√				√				√				√				√			
			REALIZADO																																																					
	Inspeccion anual de seguridad del sistema de almacenamiento de gas LP																																																						
	Identificación de fallas en el proceso que puedan originar un riesgo	Anual	PROGRAMADO																																												√						
			REALIZADO																																																					
	Implementación de acciones correctivas en caso de identificar fallas en el proceso	Anual	PROGRAMADO																																																		√
			REALIZADO																																																					
	Revisión de las señales y avisos para proteccion civil	Semestral	PROGRAMADO				√																										√																					
			REALIZADO																																																					
	Revisión de las tuberías con el color e identificación correspondiente	Semestral	PROGRAMADO				√																										√																					
			REALIZADO																																																					
	Control de corrosión de las instalaciones y componentes																																																						
	Inspección visual para identificar corrosión	Semestral	PROGRAMADO	√																										√																									
			REALIZADO																																																					
	Inspección del deterioro de la pintura	Semestral	PROGRAMADO	√																										√																									
			REALIZADO																																																					
	Limpieza y recubrimiento de las instalaciones superficiales expuestas a la atmósfera	Mensual	PROGRAMADO				√				√				√				√				√				√				√				√				√				√				√				√				√
			REALIZADO																																																					

ELABORÓ	FECHA
Joel Reynaldo Quiroz Guerra	02/01/2026

El original de este documento se encuentra firmado y archivado en la Gerencia de Operaciones